



Директор ООО "СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"

В.М. Деменков

2020 г.

ОТЧЕТ

Выполнения плана текущего ремонта

ООО "СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"

на 31 мая 2020 года.

1. Ремонт кровель

№ п/п	Улица	№ дома	Вид работ	Тип кровли	Объем, кв.м	Стоимость тыс. руб.	Срок исполнения	Отметка о выполнении
1	пр. Ген. Острякова	244/6	закрыть утеплитель на стенах крыши (локально)	мягкая кровля	120		30.06.2020	
2	ул. Колобова	21Б	укрепить жесть на люке	мягкая кровля	1		30.05.2020	выполнено
3	ул. Вакуленчука	29А	нарастить вентканалы	мягкая кровля	8		30.05.2020	выполнено
4	ул. Вакуленчука	29А	укрепить жесть на люке	мягкая кровля	1		11.06.2020	
Итого:					130			
% выполнения								50%

2. Ремонт лифвместоков

№ п/п	Адрес	№ дома	№ подъезда	Материал	Объем, м.л.	Стоимость тыс. руб.	Срок исполнения	Отметка о выполнении
5	ул. Горпищенко	143/7		пластик	1,5		01.08.2020	
Итого:					1,5			
% выполнения								0%

3. Ремонт входных групп в подъезды

№ п/п	Адрес	№ дома	№ подъезда	Количество, шт.	Стоимость тыс. руб.	Срок исполнения	Отметка о выполнении
6	пр. Ген. Острякова	244/6		1		01.09.2020	
7	пр. Ген. Острякова	244/7		1		01.09.2020	
Итого:					2		

% Выполнения

0%

4. Ремонт подъездов

№ п/п	Адрес	№ дома	№ подъезда	Количество, шт.	Стоимость тыс. руб.	Срок исполнения	Отметка о выполнении
8	ул. Горнищенко	143/3		1		01.08.2020	
9	ул. Горнищенко	143/4		1		01.08.2020	
10	ул. Вакуленчука	29А		1		01.08.2020	
	Итого:			3			
	% выполнения						0%

5. Ремонт отстойки, приемков

№ п/п	Адрес	№ дома	Объем, кв.м.	Стоимость тыс. руб.	Срок исполнения	Отметка о выполнении
11	ул. Колобова	21Б	30		01.09.2020	
12	ул. Колобова	21В	25		01.09.2020	
13	ул. Колобова	21Г	25		01.09.2020	
	Итого:		80			
	% выполнения					0%

6. Ремонт дверей, окон

№ п/п	Адрес	№ дома	№ подъезда	Количество, шт.	Стоимость тыс. руб.	Срок исполнения	Отметка о выполнении
14	пр. Ген. Острякова	244/5		1		30.06.2020	
	Итого:			1			
	% выполнения						0%

7. Внешнее благоустройство

№ п/п	Адрес	№ дома	Количество, шт.	Объем, кв.м	Стоимость тыс. руб.	Срок исполнения	Отметка о выполнении
15	пр. Ген. Острякова	О244/4, 5, 6, 7	установка ливнёвых лотков	4		01.10.2020	
16	ул. Колобова	К21Б, В, Г	чистка ливнёвых лотков	8		01.07.2020	
	Итого:			12			
	% выполнения						0%

8. Ремонт ВЭС электросетей

№ п/п	Адрес	№ дома	Количество, шт.	Объем, кв.м	Стоимость тыс. руб.	Срок исполнения	Отметка о выполнении
	Итого:						
	% выполнения						0%

№ п/п	Адрес	№ дома	Вид работ	Количество, шт., м.п.	Стоимость тыс. руб.	Срок исполнения	Отметка о выполнении
17	пр. Ген. Острякова	244/5	ремонт/замена	авр свет	24	01.09.2020	
18	пр. Ген. Острякова	244/6	светильников,	д движ	30	01.09.2020	
19	пр. Ген. Острякова	244/7	датчиков движения	патрон	18	01.09.2020	
20	ул. Колобова	21Б	ремонт/замена	авр свет	21	01.09.2020	
21	ул. Колобова	21В	ремонт/замена	д движ	24	01.09.2020	
22	ул. Колобова	21Г	светильников,	патрон	12	01.09.2020	
23	ул. Вакуленчука	29А	датчиков движения	д движ	2	01.09.2020	
24	ул. Вакуленчука	29А	ремонт щит АВР	патрон	8	01.09.2020	
25	ул. Вакуленчука	29А	ремонт щит АВР	1		01.09.2020	
26	пр. Ген. Острякова	О244/4, 5, 6, 7	обтяжка этажных щитов	44		01.09.2020	
27	ул. Колобова	К21Б, В, Г	обтяжка этажных щитов	33		01.09.2020	
Итого:							
% выполнения							0%
9. Ремонт ВДС ХВС							
№ п/п	Адрес	№ дома	Вид работ	Количество, шт., м.п.	Стоимость тыс. руб.	Срок исполнения	Отметка о выполнении
28	пр. Ген. Острякова	244/4	Техническое	1		31.07.2020	
29	пр. Ген. Острякова	244/5		1		31.07.2020	
30	пр. Ген. Острякова	244/6		1		31.07.2020	
31	пр. Ген. Острякова	244/7	обслуживание	1		31.07.2020	
32	ул. Вакуленчука	29А		1		31.07.2020	
33	ул. Горпищенко	143/4		1		31.07.2020	
34	ул. Горпищенко	143/8		1		31.07.2020	
35	ул. Горпищенко	145/1	насосной станции	1		31.07.2020	
Итого:				8			
% выполнения							0%
ВСЕГО				Выполнено работ			3,00%

Заместитель директора
ООО "СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ"

28 мая 2020 года

Кузьмин В.П.

